

# Maßnahmen-Auswahlplan BRÜCKENBAU

## Klasse Burschen



Gefahr/Thema	Maßnahmen	Gewählt
<b>Baustellenumfeld</b>		
<b>Freileitung</b>		
Spannung.....kV	Abdecken	<input type="checkbox"/>
Lage.....	Abschranken/Prallseil	<input type="checkbox"/>
	Freischalten	<input type="checkbox"/>
	Abstand halten	<input type="checkbox"/>
	Umlegen	<input type="checkbox"/>
<b>Fahrdrähte</b>		
Spannung.....kV	Abschranken/Prallseil	<input type="checkbox"/>
Lage.....	Freischalten	<input type="checkbox"/>
	Abstand halten	<input type="checkbox"/>
<b>Erdleitungen</b>		
Angaben der Leitungsträger	Leitungen orten	<input type="checkbox"/>
.....	Leitungen sichern	<input type="checkbox"/>
	Leitungen umlegen	<input type="checkbox"/>
<b>Kontaminierte Böden</b>		
Bodenuntersuchung	Gefahrstoffe ermitteln	<input type="checkbox"/>
	Arbeitsplan erstellen	<input type="checkbox"/>
<b>Nachbargebäude /Vorhandene Gebäude / unterirdische Gebäudeteile</b>		
Geländeaufnahme	Standsicherheitsnachweis	<input type="checkbox"/>
Beweissicherung	Gebäudesicherung	<input type="checkbox"/>
	Unterfangung	<input type="checkbox"/>
	Aushub für Unterfangung < 1,25 m	<input type="checkbox"/>
	Aushub für Unterfangung > 1,25 m	<input type="checkbox"/>
	Verbau für Unterfangung	<input type="checkbox"/>
<b>Nachbarbaustelle</b>		
Beeinflussung durch.....	Baustelleneinrichtungsplan	<input type="checkbox"/>
	Schriftliche Vereinbarung / Koordination	<input type="checkbox"/>

**schützenswert**

# Maßnahmen-Auswahlplan BRÜCKENBAU

Gefahr/Thema	Maßnahmen	Gewählt
<b>Verkehr im Umfeld der Baustelle</b>		
Verkehrsbescheid	Verkehrszeichenplan Totalsperre Betonleitwände Schutzwand Schutzdach Personentunnel Fahrzeugbrücke Personenbrücke Kabelbrücke	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Arbeitsplätze und Verkehrswege am Wasser</b>	Bodenaufschüttung Arbeitsplattform Ponton Seitenschutz Rettungsring Beiboot	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Arbeiten im Gleisbereich von Bahnanlagen</b>		
Rücksprache mit Bahnbetreiber ...	Bahnverkehr stilllegen Maßnahmenplan bei Betrieb Sicherungsposten Unterweisung Warnsignale Räumseite festlegen Räumprobe Ausweichstellen/Schutznischen Lichtraumprofil freigehalten Sogwirkung beachten	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Betriebsanlagen</b>		
Beeinflussung durch.....	Schriftliche Vereinbarung / Koordination	<input type="checkbox"/>
<b>Baustelleneinrichtung</b>		
<b>Baustellensicherung</b>		
Zutritt Unbefugter verhindern	Abschrankung Bauzaun Türen und Tore	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Gefahr/Thema	Maßnahmen	Gewählt
<b>Gerüstungen</b>		
bei gemeinsamer Nutzung Übergabe regeln	Aufstellung/Abnahme Vorhalten/Überprüfung Mitbenützung/Sichtkontrolle Änderungen/Instandsetzung Freigabe zum Abbau	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Versorgung</b>	Baustrom Wasser Telefon	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Entsorgung</b>	Abwasser Baurestmassen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Sozialeinrichtungen</b>	Tagesunterkünfte Unterkünfte Sanitäranlagen Sanitätsraum	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Allgemeinbeleuchtung im Freien / Bauwerk</b>	Öffentliche Beleuchtung Baustellenbeleuchtung Fluchtwegbeleuchtung Leuchten	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Baustellenverkehr</b>	Baustelleneinrichtungsplan mit Verkehrszeichen	<input type="checkbox"/>
<b>Erste Hilfe</b>	Meldesystem/Ersthelfer Verbandkasten Krankentrage Rettungsgeräte	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

# Maßnahmen-Auswahlplan BRÜCKENBAU

Gefahr/Thema	Maßnahmen	Gewählt
<b>Brandschutz</b>	Alarmplan/Brandschutzwarte	<input type="checkbox"/>
	Löschsand	<input type="checkbox"/>
	Handfeuerlöscher	<input type="checkbox"/>
	Löschleitungen	<input type="checkbox"/>
<b>Lagerung allgemein</b>	Lagerflächen festlegen	<input type="checkbox"/>
	Information der beauftragten Unternehmen	<input type="checkbox"/>
<b>Flüssiggaslager</b>	Warntafeln	<input type="checkbox"/>
	Schutzzone	<input type="checkbox"/>
	Information der beauftragten Unternehmen	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
<b>Lasttransporte (Vertikal)</b>	Mobilkran	<input type="checkbox"/>
	Portalkran	<input type="checkbox"/>
	LKW-Ladekran	<input type="checkbox"/>
	Bagger als Hebezeug	<input type="checkbox"/>
	Winden/Zugseile	<input type="checkbox"/>
	Turmdrehkran	<input type="checkbox"/>
	Schnellbaukran	<input type="checkbox"/>
	Betonpumpen	<input type="checkbox"/>
<b>Lärmemission</b> Beschränkung durch/infolge.....	eingeschränkte Arbeitszeiten	<input type="checkbox"/>
	Lärmarme Geräte	<input type="checkbox"/>
	Abstand/Einhausung	<input type="checkbox"/>
	PSA-Gehörschutz	<input type="checkbox"/>
<b>Abbrucharbeiten</b>		
<b>Bauzustände</b>	Abbrucharweisungen	<input type="checkbox"/>
<b>Gefahrenbereiche</b>	Absperrn	<input type="checkbox"/>

Gefahr/Thema	Maßnahmen	Gewählt
<b>Hochgelegene Arbeitsplätze</b>	Arbeitsgerüst	<input type="checkbox"/>
	Seitenschutz	<input type="checkbox"/>
	Seitenschutz in Brückenpfeilern	<input type="checkbox"/>
	Seitenschutz an Wandöffnung	<input type="checkbox"/>
	Fangerüst	<input type="checkbox"/>
	Schutzdächer	<input type="checkbox"/>
	Auffangnetze	<input type="checkbox"/>
	Anseilschutz	<input type="checkbox"/>
<b>Hubarbeitsbühne</b>	Hubarbeitsbühne	<input type="checkbox"/>
<b>Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen</b>	Treppentürme	<input type="checkbox"/>
	Hubarbeitsbühne	<input type="checkbox"/>
	Personentransportkörbe	<input type="checkbox"/>
<b>Wandöffnungen / Treppen / Treppenläufe</b>	Absturzsicherung	<input type="checkbox"/>
<b>Bodenöffnungen</b>	Umwehungen	<input type="checkbox"/>
	Abdeckungen	<input type="checkbox"/>
<b>Nicht begehbare Bauteile</b>	Lastverteilende Beläge	<input type="checkbox"/>
	Auffangnetz	<input type="checkbox"/>
<b>Arbeiten in geschlossenen Bauwerken</b> Befahrerlaubnis regeln	Sauerstoff prüfen	<input type="checkbox"/>
	Schadstoffe messen	<input type="checkbox"/>
	Belüftungsanlage	<input type="checkbox"/>
	Atemschutzgeräte	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
<b>Sprengarbeiten</b> Sprengbefugter .....	Sprengplan	<input type="checkbox"/>
	Absperrung	<input type="checkbox"/>
	Statik	<input type="checkbox"/>

# Maßnahmen-Auswahlplan BRÜCKENBAU

Gefahr/Thema	Maßnahmen	Gewählt
<b>Erdarbeiten</b>		
<b>Grundwasser</b>	Grundwasserabsenkung Spundwand Abdichtung der Sohle	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Baugrube / Künetten / Gräben</b>	Böschungen Unverbaut bis 1,25m Unverbaut mehr als 1,25m Stand sicherheitsnachweis Baugruben verbaut Künetten/ Gräben verbaut	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Hochgelegene Arbeitsplätze / Verkehrswege an Baugruben und Gräben</b>	Abschrankung Seitenschutz PSA-Anseilschutz	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Zugang in die Baugrube</b>	Treppentürme Bautreppe Rampen Anlegeleitern / festverlegte Leitern (mit Rückenschutz)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Mauer-, Beton-, Stahlbeton-, Spannbeton- und Montagearbeiten</b>		
<b>Montage Fertigteile</b>	Montageanweisung	<input type="checkbox"/>
<b>Schalung</b>	Lehrgerüste Stellplätze Taktpläne	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Gefahr/Thema	Maßnahmen	Gewählt
<b>Bodenöffnungen/ Deckenöffnungen</b>	Abschrankung Umwehrungen Abdeckungen Auffangnetze	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Wandöffnung / Treppenläufe</b>	Seitenschutz	<input type="checkbox"/>
<b>Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege</b>	Seitenschutz Standgerüst Ausleger- und Konsolgerüste Fangerüst Auffangnetze PSA-Anseilschutz Brückenbefahrwagen Mastletterbühnen Personenaufnahmemittel Hubarbeitsbühne	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Schächte/Pfeiler</b>	Seitenschutz Podeste	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen</b>	Treppentürme Hubarbeitsbühne Mastletterbühne Personenaufnahmemittel Bauaufzüge mit Personen-Beförderung Bautreppen Anlegeleitern/festverlegte Leitern (mit Rückenschutz)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Traggerüste / Schalungen</b>	Seitenschutz Schutznetze PSA-Anseilschutz	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

# Maßnahmen-Auswahlplan BRÜCKENBAU

Gefahr/Thema	Maßnahmen	Gewählt
<b>Putz-, Dämmarbeiten</b>		
<b>Bodenöffnungen/ Deckenöffnungen</b>	Abschrankung Umwehrunen Abdeckungen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Wandöffnungen / Treppenläufe</b>	Seitenschutz	<input type="checkbox"/>
<b>Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege</b>	Seitenschutz Arbeitsgerüst	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Hochgelegene Arbeitsplätze an Bauwerksaußenseite</b>	Arbeitsgerüst Belagverbreiterung Zusätzlicher Seitenschutz Gerüstverkleidung Statische Berechnung Mastkletterbühnen Brückenbefahrwagen Hubarbeitsbühne	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Hochgelegene Arbeitsplätze an Decken</b>	Arbeitsgerüst Fahrgerüst	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen</b>	Treppentürme Gerüst mit innenliegenden Leitern Behelfstreppen Hubarbeitsbühne Personenaufnahmemittel Anlegeleitern / festverlegte Leiter (mit Rückenschutz)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Gefahr/Thema	Maßnahmen	Gewählt
<b>Schächte/Pfeiler</b>	Seitenschutz Podeste	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Arbeiten in engen Räumen</b>	Befahrerlaubnis regeln Sauerstoff prüfen Schadstoffe messen Belüftungsanlage Atemschutzgerät	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Flüssiggaslager</b>	Wartafeln Schutzzone Information der beauftragten Unternehmen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Isolierarbeiten</b>		
<b>Bodenöffnungen / Deckenöffnungen</b>	Abgrenzung Umwehrung Abdeckung Auffangnetz	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Wandöffnungen / Treppenläufe</b>	Seitenschutz	<input type="checkbox"/>
<b>Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege</b>	Seitenschutz Arbeitsgerüst Fanggerüst Auffangnetz Anschlagkonstruktionen PSA-Anseilschutz Personenaufnahmemittel Mastkletterbühne Brückenbefahrwagen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

# Maßnahmen-Auswahlplan BRÜCKENBAU

Gefahr/Thema	Maßnahmen	Gewählt
<b>Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Treppentürme <input type="checkbox"/></li> <li>Gerüst mit innenliegenden Leitern <input type="checkbox"/></li> <li>Bautreppe <input type="checkbox"/></li> <li>Hubarbeitsbühne <input type="checkbox"/></li> <li>Personenaufnahmemittel <input type="checkbox"/></li> <li>Bauaufzüge mit Personenbeförderung <input type="checkbox"/></li> <li>Anlegeleitern / festverlegte Leiter (mit Rückenschutz) <input type="checkbox"/></li> <li>Mastkletterbühne <input type="checkbox"/></li> <li>Brückenbefahrwagen <input type="checkbox"/></li> </ul>	
<b>Nicht begehbare Bauteile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lastverteilende Beläge <input type="checkbox"/></li> <li>Fanggerüst <input type="checkbox"/></li> <li>Auffangnetz <input type="checkbox"/></li> </ul>	
<b>Flüssiggaslager</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Warntafeln <input type="checkbox"/></li> <li>Schutzzone <input type="checkbox"/></li> <li>Information der beauftragten Unternehmen <input type="checkbox"/></li> </ul>	
<b>Naturstein-, Betonstein- und Plattenarbeiten</b>		
<b>Bodenöffnungen/ Deckenöffnungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abschranken <input type="checkbox"/></li> <li>Umwehrung <input type="checkbox"/></li> <li>Abdeckung <input type="checkbox"/></li> <li>Auffangnetz <input type="checkbox"/></li> </ul>	
<b>Wandöffnungen / Treppenläufe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seitenschutz <input type="checkbox"/></li> </ul>	
<b>Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seitenschutz <input type="checkbox"/></li> <li>Fahrgerüste <input type="checkbox"/></li> </ul>	

Gefahr/Thema	Maßnahmen	Gewählt
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hubarbeitsbühne <input type="checkbox"/></li> <li>Mastkletterbühne <input type="checkbox"/></li> </ul>	
<b>Hochgelegene Arbeitsplätze an Bauwerksaußenseite</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeitsgerüste/Tragkraft festlegen <input type="checkbox"/></li> <li>Gerüstverkleidung <input type="checkbox"/></li> <li>Statische Berechnung <input type="checkbox"/></li> <li>Mastkletterbühne <input type="checkbox"/></li> </ul>	
<b>Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Treppentürme <input type="checkbox"/></li> <li>Gerüst mit innenliegenden Leitern <input type="checkbox"/></li> <li>Hubarbeitsbühne <input type="checkbox"/></li> <li>Personenaufnahmemittel <input type="checkbox"/></li> <li>Anlegeleitern / festverlegte Leiter (mit Rückenschutz) <input type="checkbox"/></li> <li>Brückenbefahrwagen <input type="checkbox"/></li> <li>Mastkletterbühne <input type="checkbox"/></li> </ul>	
<b>Lasttransporte (Vertikal)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mobilkran <input type="checkbox"/></li> <li>Portalkran <input type="checkbox"/></li> <li>LKW-Ladekran <input type="checkbox"/></li> <li>Bagger als Hebezeug <input type="checkbox"/></li> <li>Winden/Zugseile <input type="checkbox"/></li> <li>Turmdrehkran <input type="checkbox"/></li> <li>Schnellbaukran <input type="checkbox"/></li> <li>Betonpumpen <input type="checkbox"/></li> </ul>	
<b>Schlosserarbeiten / Installationsarbeiten</b>		
<b>Bodenöffnungen / Deckenöffnungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abschranken <input type="checkbox"/></li> <li>Umwehrung <input type="checkbox"/></li> <li>Abdeckung <input type="checkbox"/></li> <li>Auffangnetz <input type="checkbox"/></li> </ul>	
<b>Wandöffnungen / Treppenläufe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seitenschutz <input type="checkbox"/></li> </ul>	

# Maßnahmen-Auswahlplan BRÜCKENBAU

Gefahr/Thema	Maßnahmen	Gewählt
<b>Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege</b>	Seitenschutz Arbeitsgerüst Fangerüst Auffangnetz Anschlagkonstruktionen PSA-Anseilschutz Personenaufnahmemittel Mastkletterbühnen Brückenbefahrwagen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen</b>	Treppentürme Gerüst mit innenliegenden Leitern Bautreppen Hubarbeitsbühne Personenaufnahmemittel Bauaufzüge mit Personenbeförderung Anlegeleitern / festverlegte Leiter (mit Rückenschutz) Mastkletterbühnen Brückenbefahrwagen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Nicht begehbare Bauteile</b>	Lastverteilende Beläge Fangerüste Auffangnetze	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Schächte/Pfeiler</b>	Seitenschutz Podeste	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Arbeiten in engen Räumen</b> Befahrerlaubnis regeln	Sauerstoff prüfen Schadstoffe messen Belüftungsanlage Atemschutzgeräte	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Schweißen</b>	Lüftung PSA - Persönliche Schutzausrüstung Brandschutz	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Gefahr/Thema	Maßnahmen	Gewählt
<b>Anstrich- und Verglasungsarbeiten</b>		
<b>Bodenöffnungen / Deckenöffnungen</b>	Abgrenzung Umwehrung Abdeckung Auffangnetz	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Wandöffnungen / Treppenläufe</b>	Seitenschutz	<input type="checkbox"/>
<b>Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege</b>	Abgrenzung Seitenschutz Fahrgerüst Hubarbeitsbühne	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Hochgelegene Arbeitsplätze an Bauwerksaußenseite</b>	Arbeitsgerüste Belagverbreiterung Zusätzlicher Seitenschutz Gerüstverkleidung Hubarbeitsbühne Mastkletterbühne Brückenbefahrwagen Personenaufnahmemittel	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Hochgelegene Arbeitsplätze an Decken</b>	Arbeitsgerüst Fahrgerüste Hubarbeitsbühne	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

# Maßnahmen-Auswahlplan BRÜCKENBAU

Gefahr/Thema	Maßnahmen	Gewählt
--------------	-----------	---------

Zugänge zu hochgelegenen Arbeitsplätzen

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| Treppentürme   | <input type="checkbox"/> |
| Gerüst mit innenliegenden Leitern                      | <input type="checkbox"/> |
| Bautreppen   | <input type="checkbox"/> |
| Hubarbeitsbühne  | <input type="checkbox"/> |
| Personenaufnahmemittel                                 | <input type="checkbox"/> |
| Anlegeleitern / festverlegte Leiter (mit Rückenschutz) | <input type="checkbox"/> |
| Mastkletterbühne                                       | <input type="checkbox"/> |
| Brückenbefahrwagen                                     | <input type="checkbox"/> |

Arbeiten in engen Räumen

Befahrerlaubnis regeln

- |                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Sauerstoff prüfen  | <input type="checkbox"/> |
| Schadstoffe messen | <input type="checkbox"/> |
| Belüftungsanlage   | <input type="checkbox"/> |
| Atemschutzgeräte   | <input type="checkbox"/> |



Gefahr/Thema	Maßnahmen	Gewählt
--------------	-----------	---------

