

## Maßnahmen-Auswahlplan Straßen-Wegebau

# Klasse Burschen



Gefahr/Thema	Maßnahmen	Gewählt
<b>Baustellenumfeld</b>		
<b>Freileitung</b>		
Spannung.....kV	Abdecken	<input type="checkbox"/>
Lage.....	Abschranken/Prallseil	<input type="checkbox"/>
	Freischalten	<input type="checkbox"/>
	Abstand halten	<input type="checkbox"/>
	Umlegen	<input type="checkbox"/>
<b>Fahrdrähte</b>		
Spannung.....kV	Abschranken/Prallseil	<input type="checkbox"/>
Lage.....	Freischalten	<input type="checkbox"/>
	Abstand halten	<input type="checkbox"/>
<b>Erdleitungen</b>		
Angaben der Leitungsträger	Leitungen orten	<input type="checkbox"/>
.....	Leitungen sichern	<input type="checkbox"/>
	Leitungen umlegen	<input type="checkbox"/>
<b>Kontaminierte Böden / Gebäude</b>		
Bodenuntersuchung	Gefahrstoffe ermitteln	<input type="checkbox"/>
Gebäudeuntersuchung	Arbeitsplan erstellen	<input type="checkbox"/>
<b>Nachbargebäude /Vorhandene Gebäude /unterirdische Gebäudeteile</b>		
Geländeaufnahme	Standsicherheitsnachweis	<input type="checkbox"/>
Beweissicherung	Gebäudesicherung	<input type="checkbox"/>
	Unterfangung	<input type="checkbox"/>
	Aushub für Unterfangung bis 1,25 m	<input type="checkbox"/>
	Aushub für Unterfangung über 1,25 m	<input type="checkbox"/>
	Verbau für Unterfangung	<input type="checkbox"/>
<b>Nachbarbaustelle</b>		
Beeinflussung durch.....	Baustelleneinrichtungsplan	<input type="checkbox"/>
	Schriftliche Vereinbarung /	
	Koordination	<input type="checkbox"/>

# schützenswert

# Maßnahmen-Auswahlplan Straßen-Wegebau

Gefahr/Thema	Maßnahmen	Gewählt
<b>Verkehr im Umfeld der Baustelle</b>		
Verkehrsbescheid	Verkehrszeichenplan	<input type="checkbox"/>
	Totalsperre	<input type="checkbox"/>
	Betonleitwände	<input type="checkbox"/>
	Schutzwand	<input type="checkbox"/>
	Schutzdach	<input type="checkbox"/>
	Personentunnel	<input type="checkbox"/>
	Fahrzeugbrücke	<input type="checkbox"/>
	Personenbrücke	<input type="checkbox"/>
Kabelbrücke	<input type="checkbox"/>	
<b>Betriebsanlagen</b>		
Beeinflussung durch.....	Schriftliche Vereinbarung / Koordination	<input type="checkbox"/>
<b>Arbeiten im Gleisbereich von Bahnanlagen</b>		
Rücksprache mit Bahnbetreiber	Bahnverkehr stilllegen	<input type="checkbox"/>
	Maßnahmenplan bei Betrieb	<input type="checkbox"/>
	Sicherungsposten	<input type="checkbox"/>
	Unterweisung Warnsignale	<input type="checkbox"/>
	Räumseite festlegen	<input type="checkbox"/>
	Räumprobe	<input type="checkbox"/>
	Ausweichstellen/Schutznischen	<input type="checkbox"/>
	Lichtraumprofil freigehalten	<input type="checkbox"/>
	Sogwirkung beachten	<input type="checkbox"/>
	<b>Arbeitsplätze und Verkehrswege am Wasser</b>	
	Bodenaufschüttung	<input type="checkbox"/>
	Arbeitsplattform	<input type="checkbox"/>
	Pontons	<input type="checkbox"/>
	Seitenschutz	<input type="checkbox"/>
	Rettungsring	<input type="checkbox"/>
	Beiboot	<input type="checkbox"/>
<b>Baustelleneinrichtung</b>		
<b>Baustellensicherung</b>		
Zutritt Unbefugter verhindern, Besondere Gefahren für Kinder, Versehrte, Behinderte	Abschrankung	<input type="checkbox"/>
	Bauzaun	<input type="checkbox"/>
	Türe und Tore	<input type="checkbox"/>
	Künnettenabdeckung	<input type="checkbox"/>

Gefahr/Thema	Maßnahmen	Gewählt
<b>Versorgung</b>		
	Baustrom	<input type="checkbox"/>
	Wasser	<input type="checkbox"/>
	Telefon	<input type="checkbox"/>
<b>Entsorgung</b>		
	Abwasser	<input type="checkbox"/>
	Baurestmassen	<input type="checkbox"/>
<b>Sozialeinrichtungen</b>		
	Tagesunterkünfte	<input type="checkbox"/>
	Sanitäranlagen	<input type="checkbox"/>
<b>Allgemeinbeleuchtung</b>		
	Öffentliche Beleuchtung	<input type="checkbox"/>
	Baustellenbeleuchtung	<input type="checkbox"/>
	Leuchten an Arbeitsstellen	<input type="checkbox"/>
<b>Baustellenverkehr</b>		
	Baustelleneinrichtungsplan	<input type="checkbox"/>
	Verkehrszeichen	<input type="checkbox"/>
<b>Brandschutz</b>		
	Handfeuerlöscher	<input type="checkbox"/>
	Löschsand	<input type="checkbox"/>
<b>Erste Hilfe</b>		
	Meldesystem/Ersthelfer	<input type="checkbox"/>
	Verbandkasten	<input type="checkbox"/>
	Krankentrage	<input type="checkbox"/>
	Rettungsgeräte	<input type="checkbox"/>
<b>Lagerung allgemein</b>		
	Lager-Flächen zuweisen	<input type="checkbox"/>
	Information der beauftragten Unternehmen	<input type="checkbox"/>
	Leitungs-Rohre vorlagern	<input type="checkbox"/>
	-	<input type="checkbox"/>
	-	<input type="checkbox"/>
	-	<input type="checkbox"/>

# Maßnahmen-Auswahlplan Straßen-Wegebau

Gefahr/Thema	Maßnahmen	Gewählt
<b>Flüssiggaslager</b>	Warntafeln Schutzzone Information der beauftragten Unternehmen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Lasttransporte (Vertikal)</b>	Mobilkran LKW-Ladekran Bagger als Hebezeug Winden/Zugseile	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Lärmemission</b> Beschränkung durch/infolge...	Eingeschränkte Arbeitszeiten Lärmarme Geräte Abstand/Einhausung PSA-Gehörschutz geänderte Arbeitsmethodik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Abbrucharbeiten</b>		
<b>Bauzustände</b>	Abbrucharweisungen	<input type="checkbox"/>
<b>Gefahrenbereiche</b>	Absperrern	<input type="checkbox"/>
<b>Bodenöffnungen</b>	Umwehungen Abdeckungen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Arbeiten in Schächten/Gruben</b> Befahrerlaubnis regeln	Sauerstoff prüfen Schadstoffmessungen Belüftungsanlage Atemschutzgeräte	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Bohr/Sprengarbeiten</b> Sprengbefugter...	Sprengplan Absperrung Statik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Gefahr/Thema	Maßnahmen	Gewählt
<b>Erdarbeiten</b>		
<b>Grundwasser</b>	Grundwasserabsenkung Spundwand Abdichtung der Sohle Pumpen/Pumpensümpfe Vorfluter	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Baugrube / Künetten / Gräben</b>	Böschungen Unverbaut bis 1,25m Unverbaut über 1,25m Standsicherheitsnachweis Baugruben verbaut Künetten/ Gräben verbaut	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Absturzsicherungen</b>	Abschränkung Seitenschutz PSA-Anseilschutz	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Zugänge</b>	Treppentürme Bautreppe Rampen Anlegeleitern / festverlegte Leitern (mit Rückenschutz)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Mauer-, Beton-, Stahlbeton-, Spannbeton- und Montagearbeiten</b>		
<b>Montage Fertigteile/Betongroßrohre</b>	Montageanweisung Umpölzen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Schalung</b>	Lehrgerüste Stellplätze	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

# Maßnahmen-Auswahlplan Straßen-Wegebau

Gefahr/Thema	Maßnahmen	Gewählt
<b>Bodenöffnungen</b>	Umwehungen	<input type="checkbox"/>
	Abdeckungen	<input type="checkbox"/>
<b>Absturzsicherungen</b>	Abschrankung	<input type="checkbox"/>
	Seitenschutz	<input type="checkbox"/>
	PSA-Anseilschutz	<input type="checkbox"/>
<b>Zugänge</b>	Treppentürme	<input type="checkbox"/>
	Bautreppe	<input type="checkbox"/>
	Rampen	<input type="checkbox"/>
	Anlegeleitern / festverlegte Leitern (mit Rückenschutz)	<input type="checkbox"/>
<b>Schächte</b>	Seitenschutz	<input type="checkbox"/>
	Podeste	<input type="checkbox"/>
<b>Traggerüste / Schalungen</b>	Seitenschutz	<input type="checkbox"/>
	Anseilschutz	<input type="checkbox"/>
<b>Rohrverlegung/Drainageleitungen/ Installationsarbeiten</b>		
<b>Bodenöffnungen/Dachöffnungen</b>	Umwehrung	<input type="checkbox"/>
	Abdeckung	<input type="checkbox"/>
<b>Absturzsicherungen</b>	Seitenschutz	<input type="checkbox"/>
	Arbeitsgerüst	<input type="checkbox"/>
	Personenaufnahmemittel	<input type="checkbox"/>
	Anschlagkonstruktionen	<input type="checkbox"/>
	PSA-Anseilschutz	<input type="checkbox"/>
	Bergeeinrichtung	<input type="checkbox"/>

Gefahr/Thema	Maßnahmen	Gewählt
<b>Zugänge</b>	Rampen	<input type="checkbox"/>
	Treppentürme	<input type="checkbox"/>
	Bautreppen	<input type="checkbox"/>
	Personenaufnahmemittel	<input type="checkbox"/>
	Bauaufzug mit Personenbeförderung	<input type="checkbox"/>
<b>Anlegeleitern / festverlegte Leiter (mit Rückenschutz)</b>		<input type="checkbox"/>
<b>Arbeiten in Schächten/Gruben</b>	Befahrerlaubnis regeln	<input type="checkbox"/>
	Sauerstoff prüfen	<input type="checkbox"/>
	Schadstoffmessungen	<input type="checkbox"/>
	Belüftungsanlage	<input type="checkbox"/>
<b>Atemschutzgeräte</b>		<input type="checkbox"/>
<b>Schweißen</b>	Lüftung	<input type="checkbox"/>
	PSA-Persönliche Schutzausrüstung	<input type="checkbox"/>
	Brandschutz	<input type="checkbox"/>
<b>Pressungen</b>		
<b>Baugrubensicherung</b>	Pressenwiderlager	<input type="checkbox"/>
	Böschung	<input type="checkbox"/>
	Verbau	<input type="checkbox"/>
	Fertigteile	<input type="checkbox"/>
	Spritzbeton/ev. verankert	<input type="checkbox"/>
	Sohlsicherung	<input type="checkbox"/>
Grundwasserabsenkung	<input type="checkbox"/>	
<b>Absturzsicherung</b>	Bauzaun	<input type="checkbox"/>
	Seitenschutz	<input type="checkbox"/>
	Schutzdach	<input type="checkbox"/>
<b>Zugänge</b>	Anlegeleitern / festverlegte Leiter (mit Rückenschutz)	<input type="checkbox"/>
	Treppenturm	<input type="checkbox"/>
	Bauaufzug mit Personenbeförderung	<input type="checkbox"/>
	Personenaufnahmemittel	<input type="checkbox"/>

## Maßnahmen-Auswahlplan Straßen-Wegebau

Gefahr/Thema	Maßnahmen	Gewählt
--------------	-----------	---------

**Arbeiten in Schächten/Gruben**

Befahrerlaubnis regeln

- Sauerstoff prüfen
- Schadstoffmessungen
- Belüftungsanlage
- Atemschutzgeräte

**Maschinen/Geräte**

für Verfahren

- Arbeitsraum ausreichend
- Vertikaltransport geregelt
- Maschinen-Ausbau
- Maschinen-Einbau
- Maschinenbergung

**Anmerkungen, Sonstiges**

Gefahr/Thema	Maßnahmen	Gewählt
--------------	-----------	---------

